

### بيانات العميل

|                                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| رقم المعاينة : 2025072912434253                               | تاريخ الكشف : 2025/08/03                           |
| اليوم : الأحد                                                 | رقم التليفون : 01002414327                         |
| اسم العميل : احمد عمر                                         | القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب |
| العنوان : عماره 39 كمباوند مت تاون التجمع الخامس امام بوابه 4 | المحافظة : القاهرة                                 |
| تسجيل الدخول : 12:38 PM                                       | تسجيل الخروج : 01:43 PM                            |
| عدد الوحدات : 1                                               | الاجراء التالي : _                                 |

### اختبارات شبكة تغذية المياه

|                        |       |                                                                                    |
|------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| اختبار ضغط المياه : تم | عدد 1 | تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب                         |
| ضغط المياه البارد : تم | عدد 1 | تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب                         |
| ضغط المياه الساخن : تم |       | تم الكشف ولم يتبين اي تسريب                                                        |
| الكشف الحراري : تم     |       | تم الكشف ولم يتبين اي تسريب                                                        |
| الموجات الصوتية : تم   |       | تم الفحص ولم يتبين اي تسريب                                                        |
| فحص الأكسسوارات : تم   |       | بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها |

### اختبارات شبكة الصرف

|                                                                                                              |       |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صرف حوض الوش : تم                                                                                            | عدد 1 | تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب                                                                         |
| صرف الغسالة : تم                                                                                             | عدد 1 | تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب                                                                         |
| صرف البانيو : تم                                                                                             | عدد 1 | تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب من الصرف المدفون ولاكن تبين وجود خلل نسبي من جوان وش الطابق مع الاختبار |
| صرف حوض المطبخ : عدد                                                                                         |       |                                                                                                               |
| فحص البنية : تم                                                                                              | عدد 1 | تم الفحص وتبين وجود خلل نسبي من علاليه البنية                                                                 |
| فحص قاعدة التواليت : تم                                                                                      | عدد 1 | تم الفحص ولم يتبين اي تسريب                                                                                   |
| فحص خط التكيف : عدد                                                                                          |       |                                                                                                               |
| نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف المدفونه الذي تم الكشف عنها |       |                                                                                                               |

### الاجراءات المطلوبة

|                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| اجراءات التغذية : لا يوجد                                                                           |  |
| اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد                                                                       |  |
| اجراءات الصرف : تغيير وش طابق البانيو لعدم عمل منه مشاكل فيما بعد                                   |  |
| اجراءات البنية : تركيب علاليه بنية والتقفيل الجيد عليها بماده السيتوفيل                             |  |
| قاعدة التواليت : لا يوجد                                                                            |  |
| اجراءات الارضيات : لا يوجد                                                                          |  |
| مجموعة العزل : يستحسن تفريغ وحقن فراغات البانيو جيدا بماده الكيمافليكس لعدم عمل منها مشاكل فيما بعد |  |

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.