



# شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

## تقرير الكشف

### بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/08/19

رقم المعاينة : 2025081709290339

رقم التليفون : 01032119900

اليوم : الثلاثاء

القائم بالمعاينة : محمد ابو العينين

اسم العميل : مصطفى سامي الحبال

المحافظة : الغربية

العنوان : الغربيه طنطا محله مرحوم المحطة ش درب الـ

دور الثاني علوى

تسجيل الخروج : 02:01 PM

تسجيل الدخول : 12:57 PM

الإجراء التالي : \_

عدد الوحدات : 1

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم

ضغط المياه البارد : تم

ضغط المياه الساخن : تم

الكشف الحراري : تم

الموجات الصوتية : تم

فحص الأكسسوارات : تم

عدد 1 تم فحص خط التغذية تحت قرة ضغط ( 10 ) بار ولم يتبيّن لنا وجود تسريب

عدد 1 تم فحص خط التغذية تحت قرة ضغط ( 10 ) بار ولم يتبيّن لنا وجود تسريب

عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات

عمل كشف موجات صوتية على الشبكات

فحص الأكسسوارات ولم يتبيّن أي خلل بها

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبيّن لنا وجود أي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم

صرف الغسالة : تم

صرف البانيو : تم

صرف حوض المطبخ : تم

فحص البيبة : تم

فحص قاعدة التواليت : تم

فحص خط التكيف : تم

عدد 1 تم فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب

عدد 2 تم فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب

تم فحص صرف البانيو والطابق وتبين لنا وجود تسريب

فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب

تم فحص البيبة والعاليه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب

تم فحص كرسى التوليت ولم يتبيّن لنا وجود تسريب

لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبيّن لنا تسريب من وش طابق البانيو ووش الفايص لعدم وجوده كما يوجد خلل في فاصل البانيو لعدم

تفعيله ويوجد تسريب من أعلى البلاعه لعدم وجود عاليه وعدم تفعيل وش البيبه بماده عازله

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات الصرف : تغيير وش طابق البانيو + تركيب وش الفايص وتفقيلم جيدا

اجراءات البيبة : تركيب عاليه للبلاعه عدد 2 وتفقيلم بماده السيتوفيل

قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات الأرضيات : حقن فاصل البانيو بماده الكيما فلكس / التتفيل حول سترات الخلاط الدش بماده السيتوفيل

مجموعة العزل : سيتوفيل لتفقيل البلاعه

كيما فلكس لتفقيل فاصل البانيو من كيموايات البناء الحديث

### السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.

2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة الكشف الإلكتروني بدون رسوم.

3. في حالة تبيّن عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.

4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

