

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062810221171 تاريخ الكشف : 2025/07/05
اليوم : السبت رقم التليفون : 01500444777
اسم العميل : احمد الراوي القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : ش محمد الباشا متفرع من حسنين دسوقي ٤ المحافظة : القاهرة
حدائق المعادى
تسجيل الدخول : 06:50 PM تسجيل الخروج : 08:52 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2 تم الاختبار علي شبكات التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن وتبين وجود تسريب في الخط الساخن أسفل البانيو للحمام الكبير
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بالاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بالموجات الصوتية
فحص الاكسسوارات : تم يوجد خلل في بعض الاكسسوار
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار وتبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن ٣/٤ أسفل البانيو

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لم يتم الاختبار
فحص البنية : تم عدد 2 تم الاختبار ولا يوجد أي خلل في جسم البنية
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 تم الاختبار ولا يوجد خلل
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لم يتم الاختبار..لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الاختبار والكشف لم يتبين لنا وجود تسريب داخل شبكات الصرف

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار وتبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن أسفل البانيو للحمام الكبير
اجراءات الاكسسوارات : تم ويوجد خلل في بعض الاكسسوار
اجراءات الصرف : تم الاختبار ولا يوجد تسريب
اجراءات البنية : تم الاختبار ولا يوجد خلل لعدد 2 بنيه
قاعدة التواليت : تم الاختبار ولا يوجد خلل
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.