



# شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

## تقرير الكشف

### بيانات العميل

|                    |                 |                |  |
|--------------------|-----------------|----------------|--|
| تاريخ الكشف :      | 2025/07/06      | رقم المعاينة : | 2025063006330493                           |
| رقم التليفون :     | 01031540622     | اليوم :        | الأحد                                      |
| القائم بالمعاينة : | محمد ابو العنين | اسم العميل :   | ابراهيم عبد المطلب ابو شوشة                |
| المحافظة :         | المنوفية        | العنوان :      | ش السوق قرية دنناصور مركز الشهداء المنوفية |
| تسجيل الخروج :     | 03:58 PM        | تسجيل الدخول : | 02:56 PM                                   |
| الاجراء التالي :   | _               | عدد الوحدات :  | 1  |

### اختبارات شبكة تغذية المياه

|                     |    |
|---------------------|----|
| اختبار ضغط المياه : | تم |
| ضغط المياه البارد : | تم |
| ضغط المياه الساخن : | تم |
| الكشف الحراري :     | تم |
| الموجات الصوتية :   | تم |
| فحص الأكسسوارات :   | تم |

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد

### اختبارات شبكة الصرف

|  |       |                      |   |
|--|-------|----------------------|---|
| فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب                          | عدد 1 | صرف حوض الوش :       | تم  |
| لا يوجد  | عدد   | صرف الغسالة :        |   |
|  | عدد   | صرف الباتيو :        |   |
|  | عدد 1 | صرف حوض المطبخ :     | تم  |
| فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب                          | عدد   | فحص البيبة :         | تم  |
| تم فحص البيبة والعاليه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب            | عدد 2 | فحص قاعدة التواليت : | تم  |
| تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب ( بلدي +أفرنجي ) | عدد 2 | فحص خط التكيف :      |   |
| لا يوجد  | عدد   | نتيجة الاختبارات :   | بعد الفحص تبين تسريب من عدد 2 بلاعه لعدم تركيب علية لها |

وجود هرائات في الارضيات تؤدي الى تسريب كما يوجد تسريب من عرقه التقنيش لانها منهاكله

### الاجراءات المطلوبة

|                       |   |
|-----------------------|---|
| اجراءات التغذية :     | لا يوجد بها اي اجراء  |
| اجراءات الأكسسوارات : | تغيير الأكسسوار بالكامل عدد 4 محبس زاوية وجلب التغطيل             |
| اجراءات الصرف :       | احلال وتجديد غرفة التقنيش بالكامل                                 |
| اجراءات البيبة :      | تركيب علية للبلاعه وتنقلها بمادة [ سيتوفيل ]                      |
| قاعدة التواليت :      | لا يوجد بها اي اجراء  |
| اجراءات الأرضيات :    | تفريغ وحقن فواصل الأرضيات ( فواصل سيراميك) بمادة ( سيتوفيل ) سقية |
| مجموعه العزل :        |   |

### السياسات والمسؤوليات

- 1 . تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- 2 . في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف الإلكتروني بدون رسوم.
- 3 . في حالة بين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
- 4 . في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

