

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070104064969 تاريخ الكشف : 2025/07/05
اليوم : السبت رقم التليفون : 01113698591
اسم العميل : مهندس مصطفى كمال القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : فيلا 34 A نيو جيزه بوابه 2 الدور العلوى مهندس ديننا السود
مهام الماستر وحمام الطرقة
تسجيل الدخول : 11:30 AM تسجيل الخروج : 12:19 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد
ضغط المياه الساخن : تم عدد
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في الشبكة المدفونة لعدد 2 حمام
تم اختبار الخط البارد تحت قوة ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
تم اختبار الخط الساخن تحت قوة ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
تم عمل كشف حراري على شبكة الصرف لعدد 2 حمام ولم يتبين وجود تسريب في الشبكة المدفونة
تم عمل كشف موجات صوتية على شبكة التغذية ولم يتبين وجود تسريب في الشبكة المدفونة
تبين وجود صدا وتهالك في محبس صندوق الدفن لعدد 2 حمام
بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في الشبكة المدفونة لعدد 2 حمام

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : تم عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبين وجود تسريب من عدد 2 جاليرية شاور لعدم التقفيل الجيد عليهم بمادة عزل وتبين وجود تسريب من اسفل الوش الاستاللس لعدد 2 بنية لعدم وجود عناية بلاستيك
تم الاختبار عدد 2 صرف حوض وش وعمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب
لا يوجد
تم اختبار عدد 2 صرف شاور وتم عمل كشف حراري وتبين وجود فراغات حول عدد 2 جاليرية مما يؤدي إلى تسريب عند الاستخدام
لا يوجد
تم فحص واختبار عدد 2 بنية وتبين وجود تسريب لعدم وجود عناية بلاستيك
تم فحص واختبار عدد 2 قاعدة معلقة ولم يتبين وجود تسريب
لا يوجد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكة المدفونة
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد عدد 2 محبس لعدد 2 صندوق دفن تجديد محبس الزاوية الخاص بخط البارد اسفل السخان
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكة المدفونة
اجراءات البنية : تركيب عناية بيبلاستيك لعدد 2 بنية والتقفيل بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فاصل عدد 2 شاور والجاليرية الخاصة بهم بمادة كيما فليكس
مجموعة العزل : كيما فليكس ابيض

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.