

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070510244565	تاريخ الكشف : 2025/07/07
اليوم : الإثنين	رقم التليفون : 01554342473
اسم العميل : عبد الصبور قمصان جاد	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : الحي الاول محليه 12 - امام قسم العبور - عماره رقم ٤٤ اهالي - بجوار مسجد ابو المعاطي	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:34 PM	تسجيل الخروج : 04:40 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 2	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار الخط البارد وتبين لنا وجود تسريب في كوع المحبس بتاع الفلتر جانب خلاط حوض المطبخ
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
الكشف الحراري : تم	عدد 1	تم الكشف وتبين تسريب في الخط البارد
الموجات الصوتية : تم	عدد 1	احلال وتجديد الاكسسوار بالكامل لانه متهاك + جلب التطويل بالكامل
فحص الاكسسوارات : تم	عدد 1	بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
نتيجة الملاحظات : تم	عدد 1	بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد جانب خلاط المطبخ

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 2	لم يتبين لنا اي وجود تسريب من حوض الوش
صرف الغسالة : تم	عدد 0	لا يوجد
صرف البانيو : تم	عدد 1	لم يتبين لنا اي وجود تسريب من صرف البانيو
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	لم يتبين لنا اي وجود تسريب في صرف حوض المطبخ
فحص البنية : تم	عدد 2	تبين لنا وجود خلل في البنية لانها بدون علايه تركيب عدد 2 علايه بنيه
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 2	احلال وتجديد منيجه القاعده
فحص خط التكيف : تم	عدد 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم	عدد 2	بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تبين لنا وجود تسريب في كوع الحام الخط البارد جانب خلاط المطبخ	اجراءات الاكسسوارات : احلال وتجديد الاكسسوار بالكامل لانه متهاك + تغيير جلب التطويل بالكامل الي جلب طنويل نحاس
اجراءات الصرف : لا يوجد	اجراءات البنية : تركيب عدد 3 علايه بنيه ثم ثقفلها بماده السيتوفيل عدد 2 حمام + مطبخ
قاعدة التواليت : احلال وتجديد منيجه القاعده وثقلها بماده السيتوفيل	اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فواصل السراميك وثقله جيدا بماده السيتوفيل عدد 2 حمام + تحت رخامه حوض المطبخ تفريغ وحقق فواصل البانيو وثقله بماده الكيمافليكس
مجموعة العزل : لا يوجد	

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.



4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.