

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070705291140 تاريخ الكشف : 2025/07/09  
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01223607312  
اسم العميل : فندق نيو كابري القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد  
العنوان : اسكندرية محطة الرمل امام الغرفه التجاريه - الاسكندرية  
عمارة شرطة السياحه - غرفه 205  
تسجيل الدخول : 01:30 PM تسجيل الخروج : 02:05 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1  
تم عمل كشف موجات صوتية على الشبكة المدفونة ولم يتبين وجود تسريب  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1  
تم عمل كشف موجات صوتية على الشبكة المدفونة ولم يتبين وجود تسريب  
الكشف الحراري : تم  
تم عمل كشف حراري لشبكة الصرف ولم يتبين وجود تسريب  
الموجات الصوتية : تم  
تم عمل كشف حراري لشبكة التغذية ولم يتبين وجود تسريب  
فحص الاكسسوارات : تم  
لم يتبين وجود تسريب  
نتيجة الملاحظات : تبين وجود شبكة التغذية حديد ويجب الاحلال والتجديد إلى شبكة بولى بروبيلين  
بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب  
في الشبكات المدفونة

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1  
تم الفحص والاختبار بجهاز الكشف الحراري ولم يتبين وجود تسريب  
صرف الغسالة : تم عدد 0  
لا يوجد  
صرف البانيو : تم عدد 1  
تم الفحص والاختبار بجهاز الكشف الحراري وتبين وجود فراغات في فاصل البانيو وتحتاج  
إلى إعادة التفريغ والحقن بمادة عزل  
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0  
تبين وجود خلل في تقفيل أسفل الوش الاستانلس لعدم وجود علوية بلاستيك  
فحص البنية : تم عدد 2  
تبين وجود خلل في تقفيل منيعة القاعدة  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1  
تبين وجود خلل في تقفيل منيعة القاعدة  
فحص خط التكيف : تم عدد 0  
لا يوجد  
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبين وجود فراغات في فاصل البانيو المباني..وتبين وجود خلل في عدد 2 بنية لعدم تركيب  
علوية بلاستيك... وتبين وجود خلل في تقفيل منيعة القاعدة

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكة المدفونة ولكن  
تبين وجود الشبكات المدفونة حديد وتحتاج إلى الاحلال والتجديد إلى شبكة بولى بروبيلين  
اجراءات الاكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب  
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب  
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبلاستيك والتقفيل عليها بمادة سيتوفيل  
قاعدة التواليت : تركيب جلبية اصلاح 4 بوصة لتطويل صرف القاعدة والتقفيل بمادة سيتوفيل  
اجراءات الارضيات : إعادة تفريغ وحقق فاصل البانيو المباني بمادة كيما فليكس  
مجموعة العزل : كيما فليكس

### السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.