

#### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070909503774 تاريخ الكشف : 2025/07/10  
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01200002685  
اسم العميل : مهندس عبد الحفيظ القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد  
العنوان : حاره حطب قوادير السيده زينب 13 المحافظة : القاهرة  
تسجيل الدخول : 05:01 PM تسجيل الخروج : 06:24 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

#### اختبارات شبكة تغذية المياه

|                        |       |                                                                           |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| اختبار ضغط المياه : تم | عدد 1 | تم الكشف والاختبار وتبين لنا وجود تسريب قبل المحبس العمومي في الكوع الحام |
| ضغط المياه البارد : تم | عدد 1 | تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن الدخلي      |
| ضغط المياه الساخن : تم |       | تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب                                      |
| الكشف الحراري : تم     |       | تم الكشف وتبين لنا وجود تسريب قبل المحبس العمومي                          |
| الموجات الصوتية : تم   |       | تبين لنا وجود خلل في الاكسسوار بالكامل                                    |
| فحص الاكسسوارات : تم   |       | بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب قبل المحبس العمومي                   |
| نتيجة الملاحظات :      |       |                                                                           |

#### اختبارات شبكة الصرف

|                         |       |                                                                    |
|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| صرف حوض الوش : تم       | عدد 1 | تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب                               |
| صرف الغسالة :           | عدد 0 | لا يوجد                                                            |
| صرف البانيو :           | عدد 0 | لا يوجد                                                            |
| صرف حوض المطبخ :        | عدد 0 | لا يوجد                                                            |
| فحص البنية : تم         | عدد 1 | تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب                               |
| فحص قاعدة التواليت : تم | عدد 1 | تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب                               |
| فحص خط التكيف :         | عدد 0 | لا يوجد                                                            |
| نتيجة الاختبارات :      |       | بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه |

#### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب قبل المحبس العمومي  
احلال وتجديد الجزاء التالف  
اجراءات الاكسسوارات : احلال وتجديد الاكسسوار بالكامل  
عدد 6 محبس داويه + تي حديد + 2 وصله عاده 50 سنتي + 2 طقم سنترك نحاس + 3 طقم جلب طنويل نحاس  
اجراءات الصرف : لا يوجد  
اجراءات البنية : لا يوجد  
قاعدة التواليت : لا يوجد  
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق بعض فراغات السراميك وتقيله جيدا بماده السيوفيل حولين القاعده  
مجموعة العزل : لا يوجد

#### السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.