

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071501434753 تاريخ الكشف : 2025/07/19
اليوم : السبت رقم التليفون : 01002888619
اسم العميل : احمد السيد محمد القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : كمبوند المهندسين الكيميائين عماره 6 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:52 PM تسجيل الخروج : 02:06 PM
عدد الوحدات : 3 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 3
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 3
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
تم الفحص وتبين وجود تسريب من جميع الاكسسوارات
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الفسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : عدد
تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
تم الفحص وتبين وجود خلل نسبي من علويات البيب
تم الفحص ويستحسن تغيير سوست صرف القاعده
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تغيير جميع الاكسسوارات بالكامل
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه لعدد 2 بيبه والتفصيل الجيد عليهم بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : تغيير عدد 2 سوسته صرف قاعده والتفصيل الجيد عليهم بماده السيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بالكامل جيدا بماده السيتوفيل لعدد 2 حمام
مجموعة العزل : تفريغ وحقق فراغات البانيو جيدا بماده الكيماليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.