

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072609161957	تاريخ الكشف : 2025/07/28
اليوم : الإثنين	رقم التليفون : 01114800422
اسم العميل : محمد عاشور	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : التعاون فيصل 1 امتداد الامراء	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 10:59 AM	تسجيل الخروج : 01:23 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
الموجات الصوتية : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
فحص الاكسسوارات : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
نتيجة الملاحظات :	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 0	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
فحص البنية : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
فحص خط التكيف : تم	عدد : 0	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
نتيجة الاختبارات :	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات :	احلال وتجديد الاكسسوار بالكامل لانه متهالك+ جلب الطويل
اجراءات الصرف :	تبين لنا وجود تسريب في الوش الاستلس من طابق البانيو
اجراءات البنية :	تبين لنا وجود تسريب من البنية لانها بدون عايقه تركيب عايقه بنيه ثم تقفلها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت :	احلال وتجديد منيجه القاعده وتقفلها بماده السيتوفيل تركيب جلبه اصلاح 4 بوصه طنويله لي صرف القاعده
اجراءات الارضيات :	تبين لنا وجود خلل في فراغات السراميك وتقفيله بماده السيتوفيل حمام+ مطبخ تبين لنا وجود تسريب من فاصل البانيو تفريغ وحقق فواصل البانيو وتقفيله جيدا بماده الكيمافيكس
مجموعة العزل :	لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.