



# شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

## تقرير الكشف

### بيانات العميل

|                    |                |                |                                                       |
|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| تاريخ الكشف :      | 2025/07/29     | رقم المعاينة : | 2025072810434916                                      |
| رقم التليفون :     | 01101770439    | اليوم :        | الثلاثاء                                              |
| القائم بالمعاينة : | اسلام محمد جاد | اسم العميل :   | مدوح رمضان                                            |
| المحافظة :         | الاسكندرية     | العنوان :      | البيطاش ش. الفتح من ش. الحي<br>العمارة 69 الدور الاول |
| تسجيل الخروج :     | 02:58 PM       | تسجيل الدخول : | 01:17 PM                                              |
| الاجراء التالي :   | _              | عدد الوحدات :  | 1                                                     |

### اختبارات شبكة تغذية المياه

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| اختبار ضغط المياه : | تم                                                                             |
| ضغط المياه البارد : | تم                                                                             |
| ضغط المياه الساخن : | تم                                                                             |
| الكشف الحراري :     | تم                                                                             |
| الموجات الصوتية :   | تم                                                                             |
| فحص الاكسسوارات :   | تم                                                                             |
| نتيجة الملاحظات :   | لم يتبيّن وجود تسرب في الشبكات المدفونة<br>ويفضل استبدالها لشبكة بولي بروپيلين |

### اختبارات شبكة الصرف

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| صرف حوض الوش :       | تم                                                               |
| صرف الغسالة :        | تم                                                               |
| صرف البانيو :        | تم                                                               |
| صرف حوض المطبخ :     | تم                                                               |
| فحص البيبة :         | تم                                                               |
| فحص قاعدة التواليت : | تم                                                               |
| فحص خط التكيف :      | تم                                                               |
| نتيجة الاختبارات :   | يتبيّن وجود تسرب من منيجة القاعدة لأن الكوع 4بوصة زهر<br>لابستيك |

### الإجراءات المطلوبة

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| اجراءات التغذية :     | استبدال شبكة التغذية من حديد إلى بولي بروپيلين                    |
| اجراءات الاكسسوارات : | وجود تسرب من طقم سترنرك خلاط المطبخ                               |
| اجراءات الصرف :       | إحلال كوع 4بوصة زهر واستبداله إلى بلاستيك                         |
| اجراءات البيبة :      | لم يتبيّن وجود تسرب                                               |
| قاعدة التواليت :      | تركيب منيجة قاعدة چوان                                            |
| اجراءات الأرضيات :    | تفريغ وحقن فاصل الأرضية خلف القاعدة بمادة سينتروفيل أو اسمنت ابيض |
| مجموعه العزل :        |                                                                   |

### السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف الإلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبيّن عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

