

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025073111553174 تاريخ الكشف : 2025/07/31  
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01096843258  
اسم العميل : عمر وائل ابو عمر القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين  
العنوان : الناصريه سمنود الغربية الدور الارضي المحافظة : الغربية  
تسجيل الدخول : 01:39 PM تسجيل الخروج : 01:44 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم  
ضغط المياه الساخن : تم  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الاكسسوارات : تم  
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص تبين تسريب من عدد 2 قلب محبس دفن داخل الحائط

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| عدد 1 | تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط ( 10 ) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب |
| عدد 1 | تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط ( 10 ) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب |
|       | عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات                                  |
|       | عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات                                   |
|       | فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها                                |

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم  
صرف الغسالة : تم  
صرف البانيو : تم  
صرف حوض المطبخ : تم  
فحص البنية : تم  
فحص قاعدة التواليت : تم  
فحص خط التكيف : تم  
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين تسريب من عدد 2 بلاعه لعدم ثقيلهم بماده عازلة وجود تسريب من ملجحه التواليت

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| عدد 1 | فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب               |
| عدد 1 | فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب               |
| عدد 1 | لا يوجد                                             |
| عدد 1 | فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب               |
| عدد 2 | تم فحص البنية والعلايه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب |
| عدد 1 | تم فحص كرسي التواليت وتبين لنا وجود تسريب           |
| عدد 1 | لا يوجد                                             |

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تغيير عدد 2 قلب محبس دفن  
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء  
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء  
اجراءات البنية : تركيب علايه وثقيلها بماده السيتوفيل  
قاعدة التواليت : تغيير ملجحه التواليت  
اجراءات الارضيات : يفضل ثقيل فواصل السيراميك بماده السيتوفيل  
مجموعة العزل :

### السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.