

بيانات العميل

رقم المعاينة :	2025082106460837	تاريخ الكشف :	2025/09/03
اليوم :	الأربعاء	رقم التليفون :	01274442494
اسم العميل :	شريف الكومي	القائم بالمعاينة :	اسلام محمد جاد
العنوان :	مافيدا التجمع الخامس بارسل 169 16 الدور الاول علوى حمام الضيوف وحمام المستر	المحافظة :	القاهرة
تسجيل الدخول :	03:21 PM	تسجيل الخروج :	06:47 PM
عدد الوحدات :	2	الاجراء التالي :	معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الاكسسورات :	تم
نتيجة الملاحظات :	لم يثبت وجود تسريب فى الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

تم الفحص والاختبار وعمل كشف حرارى لعدد 2حمام لا يوجد	عدد 3	تم صرف حوض الوش :
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حرارى لعدد 2حمام لا يوجد	عدد 0	تم صرف الغسالة :
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حرارى لعدد 2حمام لا يوجد	عدد 2	تم صرف الباتيو :
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حرارى لعدد 2حمام لا يوجد	عدد 0	تم صرف حوض المطبخ :
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حرارى لعدد 2حمام لا يوجد	عدد 2	تم فحص البنية :
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حرارى لعدد 2حمام لا يوجد	عدد 2	تم فحص قاعدة التواليت :
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حرارى لعدد 2حمام لا يوجد	عدد 0	تم فحص خط التكيف :

تبيين وجود تسريب من عدد 2 قاعدة معلقة
تسريب من عدد 2 بنية لعدم وجود علانية بلاستيكية
تبيين وجود فراغات فواصل الأرضية لعدد 2 حمام

الاجراءات المطلوبة

إجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسرب في تسريب في الشبكات المدفونة
إجراءات الأكسسوارات : لم يتبين وجود تسرب
إجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسرب في الشبكات المدفونة
إجراءات البنية : تركيب علوية بيبا بلاستيك لعدد 2 حمام
قاعدة التواليت : إحلال عدد 2 قاعدة معلقة والتشبيك على المنجية ومشارك الصرف
إجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فاصل الأرضية بمادة سيتوفيل لعدد 2 حمام
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيهه الي 1000 جنيهه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

