

### بيانات العميل

|  |  |
|--|--|
| رقم المعاينة : 2025082505294251                              | تاريخ الكشف : 2025/08/28                           |
| اليوم : الخميس   | رقم التليفون : 01068828671                         |
| اسم العميل : مينا ماهر                                       | القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب |
| العنوان : شارع 21 ش عبدالله محمود متفرع من شارع الملكة نازلى | المحافظة : الجيزة                                  |
| تسجيل الدخول : 11:16 AM                                      | تسجيل الخروج : 12:30 PM                            |
| عدد الوحدات : 1  | الاجراء التالي : _                                 |

### اختبارات شبكة تغذية المياه

|                        |         |  |
|------------------------|---------|--|
| اختبار ضغط المياه : تم | عدد : 1 | تم الاختبار علي قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب                         |
| ضغط المياه البارد : تم | عدد : 1 | تم الاختبار علي قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب                         |
| ضغط المياه الساخن : تم | عدد : 1 | تم الاختبار علي قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب                         |
| الكشف الحراري :        |         |  |
| الموجات الصوتية : تم   |         | تم الكشف ولم يتبين اي تسريب  |
| فحص الاكسسوارات : تم   |         | تم الفحص ولم يتبين اي تسريب  |
| نتيجة الملاحظات :      |         | بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها |

### اختبارات شبكة الصرف

|                         |         |  |
|-------------------------|---------|--|
| صرف حوض الوش : تم       | عدد : 1 | تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب                      |
| صرف الفسالة :           | عدد :   |  |
| صرف البانيو : تم        | عدد : 1 | تم الكشف وتبين وجود تسريب من وش طابق البانيو               |
| صرف حوض المطبخ :        | عدد :   |  |
| فحص البيبة : تم         | عدد : 1 | تم الفحص ولم يتبين اي تسريب                                |
| فحص قاعدة التواليت : تم | عدد : 1 | تم الفحص ولم يتبين اي تسريب                                |
| فحص خط التكيف :         | عدد :   |  |
| نتيجة الاختبارات :      |         | بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب من وش طابق البانيو |

### الاجراء المطلوبة

|   |
|---|
| اجراءات التغذية : لا يوجد   |
| اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد                                       |
| اجراءات الصرف : يستحسن تغير طابق البانيو بالكامل                    |
| اجراءات البيبة : لا يوجد  |
| قاعدة التواليت : لا يوجد  |
| اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك جيدا بماده السيتوفيل |
| مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو جيدا بماده الكيمافليكس     |

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.