

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025083003365666	تاريخ الكشف : 2025/09/06
اليوم : السبت	رقم التليفون :
اسم العميل : احمد محمد	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : ميت الخولي	المحافظة : دمياط
تسجيل الدخول : 12:24 PM	تسجيل الخروج : 01:24 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
الموجات الصوتية : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
فحص الأكسسوارات : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
نتيجة الملاحظات :	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
فحص البنية : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار وتبين لنا وجود خلل في البنية لأنها بدون علايه
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
فحص خط التكيف : لا يوجد	عدد 0	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
نتيجة الاختبارات :	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد	تتشكك على جلب التطويل وتغيرها الي جلب تطويل نحاس بالكامل
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد	تتشكك على جلب التطويل وتغيرها الي جلب تطويل نحاس بالكامل
اجراءات الصرف : لا يوجد	تتشكك على جلب التطويل وتغيرها الي جلب تطويل نحاس بالكامل
اجراءات البنية : لا يوجد	تركيب علايه بنيه ثم تقفلها بماده السيترفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد	تركيب علايه بنيه ثم تقفلها بماده السيترفيل
اجراءات الارضيات : لا يوجد	تفريغ وحقن فواصل البانيو وتقفيله جيدا بماده الكيمافليكس ابيض
مجموعة العزل : لا يوجد	تفريغ وحقن فراغات سيراميك جيدا بماده السيترفيل
مطلوب جركن بيوتنال	مطلوب جركن بيوتنال

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.