

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090310364255 تاريخ الكشف : 2025/09/03
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01017350040
اسم العميل : محمد محمود عبد العزيز القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : القليوبية شبرا الخيمة ارض الحافى ش المحافظة : القليوبية
احمدالمحزم 5الدور الخامس شمال المصعد
تسجيل الدخول : 03:39 PM تسجيل الخروج : 04:37 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها
بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد ولاكن تبين تسريب من عدد 3
جليه تطويل خاصه بخلاط الشطاف ومحبس التواليت

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
بعد الفحص تبين تسريب من مخرج قاعدة التواليت الي عمود الرئيسي وتبين تسريب من فاصل البانيو ويوجد تسريب من اعلي البلاعه لعدم وجود علايه عدد 2

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : احلال الاكسسوار بالكامل وتركيب وش نيكل للمحابس وتغيير جلب تطويل خلاط الشطاف ومحبس التواليت
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تركيب علايه وتقيلها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : تغيير صرف التواليت الي عمود الصرف العمومي
اجراءات الارضيات : حقن فاصل البانيو بماده كيما فلكس وحقن الارضيات سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.