

### بيانات العميل

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| رقم المعاينة : 2025100506345521      | تاريخ الكشف : 2025/10/11      |
| اليوم : السبت                        | رقم التليفون : 01225474291    |
| اسم العميل : ايهاب فهمي              | القائم بالمعاينة : مصطفى عادل |
| العنوان : الرحاب 1 مجموعه 19 عماره 1 | المحافظة : القاهرة            |
| تسجيل الدخول : 05:41 PM              | تسجيل الخروج : 05:50 PM       |
| عدد الوحدات : 2                      | الاجراء التالي : معالجة       |

### اختبارات شبكة تغذية المياه

|  |         |   |
|--|---------|---|
| اختبار ضغط المياه : تم   | عدد : 2 | تم الفحص والاختبار ولم يتبين وجود تسريب |
| ضغط المياه البارد : تم   | عدد : 2 | تم الفحص والاختبار ولم يتبين وجود تسريب |
| ضغط المياه الساخن : تم   | عدد : 2 | تم الفحص والاختبار ولم يتبين وجود تسريب |
| الكشف الحراري : تم   |         |   |
| الموجات الصوتية : تم   |         |   |
| فحص الاكسسوارات : تم   |         | تم الفحص والاختبار ولم يتبين وجود تسريب |
| نتيجة الملاحظات : تم الكشف والفحص علي شبكات التغذية المدفونة بين الساخن والبارد لعدد اثنين حمام ولم يتبين وجود تسريب |         |   |

### اختبارات شبكة الصرف

|  |         |  |
|--|---------|--|
| صرف حوض الوش : تم  | عدد : 2 | تم الكشف والفحص ولم يتبين وجود تسريب                       |
| صرف الغسالة : تم   | عدد : 1 | تم الكشف والفحص ولم يتبين وجود تسريب                       |
| صرف البانيو : تم   | عدد : 2 | تم الكشف والفحص ولم يتبين وجود تسريب                       |
| صرف حوض المطبخ : تم  | عدد : 1 | تم الكشف والفحص ولم يتبين وجود تسريب                       |
| فحص البيبة : تم  | عدد : 2 | تم الكشف والفحص وتبين لنا وجود خلل في عدد اثنين علايه بيبه |
| فحص قاعدة التواليت : عدد   |         |  |
| فحص خط التكيف : عدد  |         |  |
| نتيجة الاختبارات : تم الكشف والفحص علي شبكات الصرف المتفونه ولم يتبين وجود تسريب |         |  |

### الاجراء المطلوبة

|  |
|--|
| اجراءات التغذية : لا يوجد  |
| اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد  |
| اجراءات الصرف : لا يوجد  |
| اجراءات البيبة : تركيب علايه بيبه وتقيلها بماده السيتو فيل لعدد اثنين حمام |
| قاعدة التواليت : لا يوجد   |
| اجراءات الارضيات : لا يوجد   |
| مجموعة الغزل : تقيل جسم الشور بماده الكيما فلكس                            |

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.