

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025071003294054 تاريخ الكشف : 2025/07/31
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01004202665
اسم العميل : بلال ربيع حجازي عطيه القانم بالمعايينة : محمد ابو العنين
العنوان : مدرسه الشهيد زيدان قرية كفر بتيس تلا المنوفية
الدور الارضي المحافظة : المنوفية
تسجيل الدخول : 05:48 PM تسجيل الخروج : 06:54 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها
بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد ولاكن تبين خلل في تقفيل حول الاكسسوار

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : لا يوجد
صرف البانيو : لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : لا يوجد
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص البنية و العالاه بالكامل ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم فحص عدد 2 قاعدة بلدي. وافرنجي وتبين وجود تسريب
لا يوجد
بعد الفحص تبين تسريب من مليجة القاعده مع الاستخدام ويوجد تسريب من غرفة التفقيش ومن فراغات الارضيات عند التنظيف واستخدام الدش

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : يتم تركيب وش نيكل للاكسسوارات وتقليل خلفه بماده عازلة
اجراءات الصرف : يجب احلال غرفه التفقيش بالكامل وتغييرها الي بلاستيك جاهزة
اجراءات البنية : لا يوجد بها اي اجراء
قاعدة التواليت : تغيير مليجة التواليت والتقفيل حولها جيدا
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فواصل السيراميك بماده السيوفيل
مجموعة العزل : كيماويات البناء CMB سيوفيل من

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.