

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061603443118	تاريخ الكشف : 2025/06/24
اليوم : الثلاثاء	رقم التليفون : 01028022469
اسم العميل : محمد جمال	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : شارع النمسا	المحافظة : السويس
تسجيل الدخول : 10:43 AM	تسجيل الخروج : 11:50 AM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار وتبين وجود بها تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		تم الكشف والاختبار علي الشبكات
الكشف الحراري : تم		تم الكشف علي شبكات التغذية وتبين وجود تسريب في الخط الساخن
الموجات الصوتية : تم		تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم		بعد الاختبار والكشف تبين لنا وجود تسريب في مشترك لحام في الخط الساخن خلف البانيو تحت خلاط الدش مقاس نص بوصه
نتيجة الملاحظات :		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
فحص البنية : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
فحص خط التكيف : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الاختبارات :		بعد الكشف والاختبار لم يتبين اي تسريب من مواسير الصرف الذي تم الكشف عنها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	اصلاح الجزء التالف المتسبب في التسريب الذي تم الكشف عنه عبارته عن (لحام في مشترك مقاس نص بوصه)
اجراءات الأكسسوارات :	لا يوجد
اجراءات الصرف :	لا يوجد
اجراءات البنية :	لا يوجد
قاعدة التواليت :	لا يوجد
اجراءات الارضيات :	يستحسن تفريغ وحقق فراغات السيراميك جيدا بماده السيتوفيل لعدم عمل منها اي مشكله فيما بعد
مجموعة العزل :	لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

