

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081604514180 تاريخ الكشف : 2025/08/18
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01015504366
اسم العميل : كمال كمال حسين القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : الاسكندرية العجمي البيطاش ش الحي امام المحافظة : الاسكندرية
مركت شهد الدور الثاني شقه اول شمال تسجيل الخروج : 04:40 PM تسجيل الدخول : 03:06 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد وتبين لنا تسريب نسبي مستمر من جلبه تطويل خاصه بمحسب التواليت

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
بعد الفحص تبين تسريب من اسفل وش البلاعه لعدم تقفيله كما يوجد تسريب من فراغات السيراميك في الارضيات تؤدي الي تسريب عند التنظيف ويوجد تسريب من فاصل البانيو لعدم تقفيله نهائيا

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : تغيير جلبه التطويل الخاصة بمحسب الشطاف التواليت / تغيير قلب محسب الدفن
اجراءات الصرف : يفضل احلال وتجديد البانيو بسبب الشرخ المتواجد به
اجراءات البنية : احلال وش البلاعه وتقفيله جيدا بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن الارضيات بماده السيوفيل / حقن فاصل البانيو بماده كيما فلكس
مجموعة العزل : كيما فلكس للبانيو / سيوفيل للارضيات من كيماويات البناء الحديث

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.