

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090604021672 تاريخ الكشف : 2025/09/07
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01012426432
اسم العميل : مستشار ماجد دياب القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : جنة القاهرة الجديدة عماره 271 المحافظة : القاهرة
الدور الارضي شقة يسار السلم
تسجيل الدخول : 03:46 PM تسجيل الخروج : 05:07 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم عمل كشف حراري لشبكات الصرف
تم عمل كشف موجات صوتية لشبكات التغذية
نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب في خط البارد لحمام الماستر تى لحام قطر 3/4 بوصة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : تم عدد 0
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري
لا يوجد

نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من عدد 2 منيعة قاعدة

تسريب من اسفل الوش الاستانلس للبنية لعدد 2 حمام
وجود فراغات في فاصل الشاور والارضيه لعدد 2 حمام

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف في خط البارد تى لحام قطر 3/4 بوصة اسفل السخان لحمام الماستر
اجراءات الاكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : ترحيل البنية بجوار القاعدة لحمام الضيوف ف الطريقة تركيب علوية بيبا بلاستيك لعدد 3 بنية
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منيعة القاعدة لعدد 3 حمام
اجراءات الارضيات : إعادة تفريغ وحقق فاصل الأرضية لحمام الضيوف ف الطريقة بمادة سيتوفيل
إعادة تفريغ وحقق فاصل الشاور لعدد 2 حمام بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.