شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسريبات المياة

تقرير الكشف

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081301374449
اليوم : الإثنين
اسم العميل : احمد محمد محمد
العنوان : الاسكندريه السيوف م الساعه ش الامام الشافعي برج الامام الشافعي الدور الاول شقه 2
تسجيل الدخول : 11:00 AM
عدد الوحدات : 1

تاريخ الكشف : 2025/08/18
رقم التليفون : 01223161301
القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
المحافظة : الاسكندرية
تسجيل الخروج : 12:03 PM
الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياة

اختبار ضغط المياة : تم

ضغط المياة البارد :	تم	عدد 1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب	
ضغط المياة الساخن :	تم	عدد 1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب	
الكشف الحراري :	تم		عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات	
الموجات الصوتية :	تم		عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات	
فحص الاكسسوارات :	تم		فحص الاكسسوارت ولم يتبين اي خلل بها	

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	تم	عدد 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف الغسالة :		عدد	لايوجد
صرف البانيو :	تم	عدد 1	تم فحص صرف البانيو والطابق ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف حوض المطبخ :		عدد	تم تجميعه علي العمومي مباشرة
فحص البيبة :	تم	عدد 1	تم فحص البيبة و العلايه بالكامل ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت :	تم	عدد 1	تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التكييف :		عدد	لايوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب من الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لايوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لايوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لايوجد بها اي اجراء
اجراءات البيبة : لايوجد بها اي اجراء
قاعدة التواليت : لايوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : يفضل حقن فاصل البانيو بماده الكيما فلكس

مجموعة العزل : سيتوفيل للارضيات

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.